



**LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS PARA EL MUNICIPIO DE LINARES**

**PERIODO ENERO - AGOSTO**

VIGENTE AL 22 DE AGOSTO

**EXPLICACION DE COLORES**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | PROYECTO CONTRATADO                 |
|  | PROYECTO EN TRAMITE DE CONTRATACION |
|  | PROYECTO APROBADO.                  |

**PROYECTO JUNJI**

| 1     | NOMBRE DEL PROYECTO                                      | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO        | OBSERVACION  |
|-------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|--|
| 1     | REPARACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA VARAGRUESA        | JUNJI          | \$ 4,500,000   | \$ 4,389,000  | \$ 111,000   | CONTRATADO A COESUR, TERMINADO                     |
| 2     | REPARACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA NUEVO AMANECER    | JUNJI          | \$ 4,500,000   | \$ 2,985,877  | \$ 1,514,123 | CONTRATADO A PAOLA ARAVENA LOPEZ, TERMINADO        |
| 3     | REPARACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA EL NEVADO         | JUNJI          | \$ 4,389,000   |               | \$ 4,389,000 | EN TRAMITE DE APROBACION POR NUEVO CONVENIO        |
| 4     | REPRACION JARDIN INFANTIL Y SALACUNA ESCUELA 35          | JUNJI          | \$ 4,500,000   | \$ 4,388,720  | \$ 111,280   | CONTRATADO ACRISTIAN CARTAGENA ESPINOZA, TERMINADO |
| 5     | REPRACION JARDIN INFANTIL Y SALACUNA JARDIN DEL ESTE     | JUNJI          | \$ 4,500,000   | \$ 4,388,720  | \$ 111,280   | CONTRATADO ACRISTIAN CARTAGENA ESPINOZA, TERMINADO |
| 6     | REPARACION JARDIN INFANTIL Y SALACUNA CAMUS 5            | JUNJI          | \$ 4,500,000   | \$ 4,306,848  | \$ 193,152   | CONTRATADO ACRISTIAN CARTAGENA ESPINOZA, TERMINADO |
| 7     | JARDIN INFANTIL Y SALACUNA POBLACION FRONTERA DEL INCA   | JUNJI          | \$ 4,500,000   | \$ 3,026,003  | \$ 1,473,997 | CONTRATADO A PAOLA ARAVENA LOPEZ, TERMINADO        |
| 8     | REPARACION JARDIN INFANTIL Y SALACUNA SAN ANTONIO ENCINA | JUNJI          | \$ 4,500,000   | \$ 4,389,000  | \$ 111,000   | CONTRATADO A COCESUR, TERMINADO                    |
| TOTAL |  |                | \$ 49,500,000  | \$ 27,874,168 |              |  |

**2 PROYECTOS LICEO TRADICIONAL**

|       | NOMBRE DEL PROYECTO                       | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO   | MONTO ADJUDI.    | SALDO         | OBSERVACION                                      |
|-------|---|----------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 9     | MEJORAMIENTO LICEO A-26 VALENTIN LETELIER | MINEDUC        | \$ 469,168,685   | \$ 457,140,019   | \$ 12,028,666 | CONTRATADO A CONSTRUCTORA PROESSA , EN EJECUCION |
| 10    | MEJORAMIENTO LICEO COMERCIAL B-27         | MINEDUC        | \$ 339,881,636   | \$ 339,880,461   | \$ 1,175      | CONTRATADO A CONSTRUCTORA PROESSA , EN EJECUCION |
| 11    | MEJORAMIENTO LICEO A-25 POLITECNICO       | MINEDUC        | \$ 402,892,850   | \$ 402,891,004   | \$ 1,846      | CONTRATADO A CONSTRUCTORA PROESSA , EN EJECUCION |
| TOTAL |   |                | \$ 1,211,943,171 | \$ 1,199,911,484 |               |  |

### 3 PROYECTOS FRIL(FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL)

|       | NOMBRE DEL PROYECTO  | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI.  | SALDO         | OBSERVACION                                |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 12    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO POSTA DE VARA GRUESA                 | F.N.D.R.       | \$ 50,000,000  | \$ 46,886,157  | \$ 3,113,843  | CONTRATADO A CARLOS VALENZUELA, TERMINADO  |
| 13    | REPOSICION DE VEREDAS CENTRICAS DE LINARES                     | F.N.D.R.       | \$ 50,000,000  | \$ 50,000,000  | \$ 0          | ADJUDICADO A CONSTRUCTORA B Y P.           |
| 14    | CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA FLAVIO TORRES PRIMERA ETAPA. | F.N.D.R.       | \$ 49,913,000  |                | \$ 49,913,000 | EN LICITACION                              |
| 15    | MEJORAMIENTO CANCHAS 2 Y 5 DE ESTADIO MUNICIPAL                | F.N.D.R.       | \$ 50,000,000  | \$ 50,000,000  | \$ 0          | SE EJECUTA POR ADMINISTRACION DIRECTA      |
| 16    | CONSTRUCCION DE CAMARINES PARA CANCHA 1 Y CANCHA 5             | F.N.D.R.       | \$ 50,000,000  | \$ 48,282,946  | \$ 1,717,054  | CONTRATADO A PATRICIO ROJAS                |
| 17    | MEJORAMIENTO CANCHAS DE FUTBOLL LICEO POLITECNICO              | F.N.D.R.       | \$ 30,000,000  | \$ 29,987,167  | \$ 12,833     | CONTRATADO A PATRICIO ORELLANA             |
| 18    | CIERRE PERIMETRAL GIMNASIO ORIENTE                             | F.N.D.R.       | \$ 20,000,000  | \$ 19,460,049  | \$ 539,951    | CONTRATADO A Constructora Dos Robles Ltda. |
| TOTAL |  |                | \$ 299,913,000 | \$ 244,616,319 |               |  |

### 4 PLAN DE REPARACIONES MENORES MINEDUC

|       | NOMBRE DEL PROYECTO                       | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO      | OBSERVACION                                     |
|-------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---|
| 19    | CIERRE PERIMETRAL LICEO VALENTIN LETELIER | MINEDUC        | \$ 21,745,000  | \$ 21,736,849 | \$ 8,151   | CONTRATADO A CONSTRUCTORA B y P. LTDA,terminado |
| 20    | CIERRE PERIMETRAL ESCUELA FRANCIA         | MINEDUC        | \$ 19,614,508  | \$ 19,427,453 | \$ 187,055 | CONTRATADO A PATRICIO ORELLANA, EN EJECUCION    |
| TOTAL |   |                | \$ 41,359,508  | \$ 41,164,302 |            |   |

### 5 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

|       | NOMBRE DEL PROYECTO                   | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI.  | SALDO         | OBSERVACION   |
|-------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 21    | SEDE COMUNITARIA SAN ANTONIO ENCINA   | F.N.D.R.       | \$ 57,780,000  | \$ 55,636,362  | \$ 2,143,638  | CONTRATADO A CONSTRUCTORA COSESUR                           |
| 22    | MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO        | F.N.D.R.       | \$ 200,000,000 | \$ 169,878,450 | \$ 30,121,550 | CONTRATADO A SOC.ING. ELEC. MATAQUITO LTDA                  |
| 23    | SEDE COMUNITARIA CRISOSTOMO GAVIRATTI | F.N.D.R.       | \$ 59,237,000  |                | \$ 59,237,000 | EN tramite de segundo llamado a LICITACION, ID 2337-87-LP11 |
| 24    | SEDE COMUNITARIA PABLO NERUDA         | F.N.D.R.       | \$ 67,632,326  | \$ 67,632,326  | \$ 0          | ADJUDICADO A CONSTRUCTORA SANTA MARIA                       |
| TOTAL |                                       |                | \$ 384,649,326 | \$ 293,147,138 |               |   |

### 6 FONDOS POST TERREMOTO, MINEDUC

|       | NOMBRE DEL PROYECTO                     | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO     | OBSERVACION                                       |
|-------|---|----------------|----------------|---------------|-----------|---|
| 25    | DEMOLICION ESCUELA N° 1 MAIPU           | MINEDUC        | \$ 50,000,000  | \$ 49,981,000 | \$ 19,000 | CONTRATADO A CONSTRUCTORA SANTA SARA,EN EJECUCION |
| 26    | DEMOLICION ESCUELA N° 2 ISABEL RIQUELME | MINEDUC        | \$ 50,000,000  | \$ 49,981,000 | \$ 19,000 | CONTRATADO A CONSTRUCTORA SANTA SARA,EN EJECUCION |
| TOTAL |   |                | \$ 100,000,000 | \$ 99,962,000 |           |   |

### 7 LEY S.E.P.

|  | NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO | OBSERVACION |
|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------------|
|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------------|

|       |  |         |               |               |      |   |
|-------|--|---------|---------------|---------------|------|---|
| 27    | HABILITACION E INSTALACION DOMOS ESCUELA I. RIQUELME | MINEDUC | \$ 30,810,000 | \$ 30,810,000 | \$ 0 | CONTRATADO A PATRICIO ORELLANA, terminado |
| TOTAL |  |         | \$ 30,810,000 | \$ 30,810,000 |      |   |

#### 8 FONDO MINISTERIO DE SALUD

|       | NOMBRE DEL PROYECTO  | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO        | OBSERVACION   |
|-------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|---|
| 28    | ADQUISICION DE 2 VEHICULOS                                   | MINSAL         | \$ 12,495,000  | \$ 11,438,899 | \$ 1,056,101 | ADJUDICADO Y RECIBIDOS DE KOVAKCS, con orden de compra. |
| 29    | ADQUISICION DE 2 CONTAINER, CECOF EL HUAPI                   | MINSAL         | \$ 9,100,000   | \$ 9,060,660  | \$ 39,340    | ADQUIRIDOS A CONTAINERLAND                              |
| 30    | ADQUISICION DE DESFIBRILADOR                                 | MINSAL         | \$ 4,000,000   |               | \$ 4,000,000 | EN TRAMITE DE LICITACION                                |
| 31    | PASILLO CUBIERTO, PARA ACCEDER A CONTAINER DE CECOF EL HUAPI | MINSAL         | \$ 7,500,000   |               | \$ 7,500,000 | A LA ESPERA DE AUTORIZACION                             |
| TOTAL |  |                | \$ 33,095,000  | \$ 20,499,559 |              |   |

#### 9 LIECO BICENTENARIO

|       | NOMBRE DEL PROYECTO                              | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO          | OBSERVACION  |
|-------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 32    | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE AULAS               | MINEDUC        | \$ 97,000,000  | \$ 67,722,416 | \$ 29,277,584  | 160 NOTE BOKS, 6 PIZARRAS, 4 DATAS.                                  |
| 33    | DISENO DE INGENIERIA EDIFICIO LIECO BICENTENARIO | MINEDUC        | \$ 6,555,600   | \$ 6,555,556  |                | CONTRATADO AL INGENIERO SR. MARCELO GONZALEZ, A CARGO DE LOS DISEÑOS |
| 34    | CONSTRUCCION DE AULAS                            | MINEDUC        | \$ 304,000,000 |               | \$ 304,000,000 | EN TRAMITE DE APROBACION DISEÑO INGENIERIA                           |
| TOTAL |  |                | \$ 407,555,600 | \$ 74,277,972 |                |  |

#### 10 PROYECTOS P.M.B.

|    | NOMBRE DEL PROYECTO  | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI.  | SALDO         | OBSERVACION  |
|----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 35 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO POBLACION MI CASA                | SUBDERE        | \$ 45,000,000  | \$ 45,000,000  | \$ 0          | CONTRATADO A MAQUINOX, TERMINADO                         |
| 36 | CONST. ALCANTARILLADO Y EXTEN. AGUA POTABLE, SECTOR AGUA FRIA          | SUBDERE        | \$ 123,359,000 | \$ 108,193,052 | \$ 15,165,948 | CONTRATADO A CLAUDIO RIVAS R., PROXIMO A INICIAR FAENAS. |
| 37 | RED DE ALCANTARILLADO, MEJ. Y EXTEN. RED DE A.P. SERCTOR LAS HORNILLAS | SUBDERE        | \$ 32,000,000  |                | \$ 32,000,000 | EN TRAMITE PARA LICITACION                               |
|    |  |                | \$ 200,359,000 | \$ 153,193,052 |               |  |

#### 11 PROYECTOS F.N.D.R. CIRCULAR 35

|    | NOMBRE DEL PROYECTO                                  | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI.  | SALDO         | OBSERVACION                                     |
|----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 38 | ADQUISICION DE 2 CAMIONES ALGIBES                    | F.N.D.R.       | \$ 104,429,600 | \$ 102,199,461 | \$ 2,230,139  | ORDEN DE COMPRA A MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL   |
| 39 | ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA                       | F.N.D.R.       | \$ 44,756,800  | \$ 44,700,137  | \$ 56,663     | COMPRADA Y RECIBIDA A DERCOMAC ( U\$ 97.174,21) |
| 40 | ADQUISICION DE CAMION LIMPIAFOSAS DE 10.000.- LITROS | F.N.D.R.       | \$ 57,600,000  |                | \$ 57,600,000 | APROBADO POR EL CORE, FIRMADO EL CONVENIO       |
|    |  |                | \$ 206,786,400 | \$ 146,899,598 |               |   |

**12 PROYECTOS CON FONDOS MUNICIPALES**

|    | NOMBRE DEL PROYECTO  | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO         | OBSERVACION  |
|----|--|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| 41 | CONSTRUCCION DE RELOJ EN PLAZA DE ARMAS                      | MUNICIPAL      | \$ 20,147,000  | \$ 20,146,906 | \$ 94         | CONTRATADO A FERNANDO VEGA GODOY, EN EJECUCION           |
| 42 | CONST. DE VEREDAS Y PARADERO DE BUSES PROLONGACION K. MOLLER | MUNICIPAL      | \$ 14,000,000  |               | \$ 14,000,000 | POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EJECUCION                  |
| 43 | PASILLO CUBIERTO EN ESCUELA ISABEL RIQUELME                  | MUNICIPAL      | \$ 5,988,556   |               | \$ 5,988,556  | CONTRATADO A SOCIEDAD ENRIQUE CONCHA LIMITADA, TERMINADO |
|    |  |                | \$ 40,135,556  | \$ 20,146,906 |               |  |

**13 PROYECTOS FRIL 2011, PLAZAS ACTIVAS**

|    | NOMBRE DEL PROYECTO   | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO         | OBSERVACION                          |
|----|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 44 | CONSTRUCCION DE PLAZAS ACTIVAS SECTOR CARLOS CAMUS II       | FNDR           | \$ 37,500,000  |               | \$ 37,500,000 | LICITADAS EN TRAMITE DE ADJUDICACION |
| 45 | CONSTRUCCION DE PLAZAS ACTIVAS SECTOR PLAZOLETA VICTOR JARA | FNDR           | \$ 37,500,000  |               | \$ 37,500,000 | LICITADAS EN TRAMITE DE ADJUDICACION |
| 46 | CONSTRUCCION DE PLAZAS ACTIVAS SECTOR EMILIO GIDI           | FNDR           | \$ 37,500,000  |               | \$ 37,500,000 | CONVENIO FIRMADO Y LA ESPERA         |
| 47 | CONSTRUCCION DE PLAZAS ACTIVAS SECTOR VILLA INDEPENDENCIA   | FNDR           | \$ 37,500,000  |               | \$ 37,500,000 | CONVENIO FIRMADO Y LA ESPERA         |
|    |   |                | \$ 150,000,000 | \$ 0          |               |                                      |

**14 PROYECTOS P.M.U.-EMERGENCIA**

|    | NOMBRE DEL PROYECTO                                 | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO         | OBSERVACION              |
|----|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 48 | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE TENNIS EN ESTADIO FISCAL | P.M.U.         | \$ 49,932,000  |               | \$ 49,932,000 | EN TRAMITE DE LICITACION |
| 49 | GIMNASIOS AL AIRE LIBRE                             | P.M.U.         | \$ 49,990,000  |               | \$ 49,990,000 | EN TRAMITE DE LICITACION |
|    |   |                | \$ 99,922,000  | \$ 0          |               |                          |

**15 PROYECTOS P.M.U. DE EMPLEO SUBPROGRAMA TRADICIONAL IRAL 2011**

|    | NOMBRE DEL PROYECTO   | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO         | OBSERVACION                             |
|----|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| 50 | REP. EN ESTADIO FISCAL Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN SANTA LUCINDA | P.M.U.         | \$ 23,788,000  |               | \$ 23,788,000 | ADMINISTRACION DIRECTA, EN EJECUCION    |
| 51 | CONSTRUCCION DE DOBLE ALCANTARILLAS VILLAS CAMUS 5                | P.M.U.         | \$ 19,600,000  |               | \$ 19,600,000 | ADMINISTRACION DIRECTA, PARA APROBACION |
|    |   |                | \$ 43,388,000  | \$ 0          |               |   |

**16 PROYECTOS P.M.U. DE EMPLEO EMERGENCIA REGIONAL**

|    | NOMBRE DEL PROYECTO  | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO         | OBSERVACION                          |
|----|--|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 52 | AMPLIACION DE COBERTIZO DE ESPERA FRENTE A RECINTO PENITENCIARIO | P.M.U.         | \$ 29,200,000  | \$ 16,500,000 | \$ 12,700,000 | ADMINISTRACION DIRECTA, EN EJECUCION |
| 53 | INS.DE 150 ML DE TUBOS DE 600 MM EN POBLACION COMANDANTE ARAYA.  | P.M.U.         | \$ 25,700,000  | \$ 22,000,000 | \$ 3,700,000  | ADMINISTRACION DIRECTA, EN EJECUCION |
| 54 | CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL POBLACION MIGUEL LEON PRADO.         | P.M.U.         | \$ 29,200,000  | \$ 28,500,000 | \$ 700,000    | ADMINISTRACION DIRECTA, EN EJECUCION |

|    |  |        |                |               |      |  |
|----|--|--------|----------------|---------------|------|--|
| 55 | MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS                           | P.M.U. | \$ 23,174,000  | \$ 23,174,000 | \$ 0 | ADMINISTRACION DIRECTA,TERMINADO                       |
| 56 | CONSTRUCCION CIERRE ESTADIO MUNICIPAL, COSTADO SUR ORIENTE                 | P.M.U. | \$ 23,498,000  |               |      | POSTULADO PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA |
| 57 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 600 MM, EN CALLE LOS LIRIOS, POBL EL PERAL | P.M.U. | \$ 12,886,700  |               |      | POSTULADO PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA |
| 58 | AMPLIACION Y TERMINACION SEDE SOCIAL POBLACION MIGUEL LEON PRADO           | P.M.U. | \$ 29,618,000  |               |      | POSTULADO PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA |
| 59 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN AVDA. PATRICIO LYNCH EL NEVADO DE LINARES        | P.M.U. | \$ 19,298,000  |               |      | POSTULADO PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA |
|    |  |        |                |               |      |  |
|    |  |        | \$ 192,574,700 | \$ 90,174,000 |      |  |

17 PROYECTOS PROGRAMA BARRIO RESIDENCIAL EN PAZ

|    | NOMBRE DEL PROYECTO  | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO         | OBSERVACION   |
|----|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| 60 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE CAMELIAS 1                 | M. INTERIOR    | \$ 25,000,000  |               | \$ 25,000,000 | APROBADO, FALTA REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y LICITACION |
| 61 | RECUPERACION DE EQUIPAMIENTO EN TORNO A SEDE SOCIAL EMA JAUCH    | M. INTERIOR    | \$ 15,000,000  |               | \$ 15,000,000 | PREPARANDO LAMINAS Y PROYECTO                           |
| 62 | CONSTRUCCION DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS EMA JAUCH           | M. INTERIOR    | \$ 20,000,000  |               | \$ 20,000,000 | PREPARANDO LAMINAS Y PROYECTO                           |
| 63 | EQUIPAMIENTO JUNTA DE VECINOS EL ROSARIO (FRANCISCO IBANEZ CON ) | M. INTERIOR    | \$ 15,000,000  |               | \$ 15,000,000 | PREPARANDO LAMINAS Y PROYECTO                           |
|    |  |                | \$ 75,000,000  | \$ 0          |               |   |

18 FONDOS MINISTERIO DE TRANSPORTE-SUBDERE

|    | NOMBRE DEL PROYECTO  | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO         | OBSERVACION   |
|----|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| 64 | SEÑALES INFORMATIVAS Y TURISTICAS TIPO VELETA, COMUNA DE LINARES | SUBDERE-MTT.   | \$ 60,288,000  |               | \$ 60,288,000 | APROBADO, FALTA REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y LICITACION |
|    |  |                | \$ 60,288,000  | \$ 0          |               |   |

19 PROYECTOS P.M.U. FIE EDUCACION

|    | NOMBRE DEL PROYECTO                                 | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO | MONTO ADJUDI. | SALDO         | OBSERVACION |
|----|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 65 | PEPOSICION DE CUBIERTA ESCUELA PEDRO AGUIRRES CERDA | P.M.U.         | \$ 27,067,000  |               | \$ 27,067,000 | APROBADO    |
| 66 | NORMALIZACION CAMARINES Y GREDERIAS                 | P.M.U.         | \$ 49,947,000  |               | \$ 49,947,000 | APROBADO    |
|    |   |                | \$ 77,014,000  | \$ 0          |               |             |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | \$ 3,704,293,261 | \$ 2,442,676,498 |
|--|------------------|------------------|

**PROYECTO A CARGO DE OTROS ORGANISMOS**

**20** PROYECTOS DE ESTUDIOS CON DIVERSOS FINANCIAMIENTO A CARGO DE OTROS ORGANISMOS

|                  | NOMBRE DEL PROYECTO   | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO        | MONTO ADJUDI.         | SALDO | OBSERVACION   |
|------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------|---|
| 1                | ESTUDIO CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL                            | FNDR           | \$ 97,000,000         | \$ 97,000,000         |       | EN EJECUCION A CARGO DE LA CONSULTORA, MERCEDES FERNANDEZ     |
| 2                | ESTUDIO CAMINO SECTOR LLEPO EL PEÑASCO                                | SECTORIALES    | \$ 80,000,000         | \$ 80,000,000         |       | TERMINADO LO HIZO LA CONSULTORA LIMITE                        |
| 3                | ESTUDIO AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ                                       | SECTORIALES    | \$ 120,000,000        | \$ 120,000,000        |       | CONTRATADO A CONSULTORA MICHELLIS                             |
| 4                | DISEÑO Y REPOSICION CON EQUIPAMIENTO EDIFICIO P.D.I. LINARES.         | FNDR           | \$ 60,000,000         | \$ 60,000,000         |       | EN EJECUCION A CARGO DE LA CONSULTORA, plan arquitectos Ltda. |
| 5                | DISEÑO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR LAS TOSCAS LAS HIGUERAS | SECTORIALES    | \$ 14,907,000         | \$ 14,907,000         |       | CONTRATADO A ALPHA INGENIERIA EN PROYECTOS                    |
| 6                | OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR LAS TOSCAS                          | SECTORIALES    | \$ 29,205,557         | \$ 29,250,557         |       | CONTRATADO A SR. ESTEBAN MORALES.                             |
| 7                | ESTUDIO DISEÑO CONSTRUCCION CESFAN NUEVO AMANECER.                    | SECTORIALES    | \$ 45,000,000         |                       |       | PROXIMO A LICITAR POR EL SERVICIO DE SALUD                    |
| 8                | ESTUDIO DISEÑO DE 30 KILOMETROS DE RED DE CICLOVIAS PARA LINARES      | SECTRA         | \$ 56,831,250         | \$ 56,831,250         |       | CONTRATADO POR SECTRA A DON CARLOS ARRATIA RODRIGUEZ          |
| 9                |   |                |                       |                       |       |   |
| <b>SUB TOTAL</b> |   |                | <b>\$ 502,943,807</b> | <b>\$ 457,988,807</b> |       |   |

**21** PROYECTOS DE INVERSION CON DIVERSOS FINANCIAMIENTO A CARGO DE OTROS ORGANISMOS

|   | NOMBRE DEL PROYECTO   | FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO   | MONTO ADJUDI.    | SALDO          | OBSERVACION   |
|---|---|----------------|------------------|------------------|----------------|---|
| 1 | MEJORAMIENTO AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ                        | FNDR           | \$ 380,000,000   | \$ 380,000,000   | \$ 0           | EN EJECUCION A CARGO DE ASFALTOS DEL MAULE                  |
| 2 | MEJORAMIENTO RUTA SAN ANTONIO LLEPO                           | SECTORIALES    | \$ 901,000,000   |                  | \$ 901,000,000 | EN LICITACION ID 1297-42-LP11                               |
| 3 | CONSTRUCCION APR LA POSADA                                    | SECTORIALES    | \$ 221,139,117   | \$ 221,139,117   | \$ 0           | CONTRATADO A CONSTRUCTORA C.V.R.                            |
| 4 | AMPLIACION A.P.R. EMBALSE ANCOA                               | SECTORIALES    | \$ 114,850,319   | \$ 114,850,319   | \$ 0           | CONTRATADO A JULIO AHUMADA                                  |
| 5 | REPOSICION TEATRO MUNICIPAL                                   | FNDR           | \$ 1,532,000,000 | \$ 1,531,154,340 | \$ 845,660     | CONTRATADO A CONST. B Y C. DECRETO APROBADO POR CONTRALORIA |
| 6 | MEJORAMIENTO EDIFICIO GOBERNACION DE LINARES                  | FNDR           | \$ 380,223,212   | \$ 364,718,000   | \$ 15,505,212  | CONTRATADO A CONSTRUCTORA MARCELO ALBORNOZ AVILEZ           |
| 7 | CONSTRUCCION DE SONDAJE EN COMITÉ APR UNION SAN VICTOR ALAMOS | SECTORIALES    | \$ 20,399,391    | \$ 20,399,391    | \$ 0           | CONTRATADO A JUAN SALGADO E HIJOS.                          |

