

LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS PARA EL MUNICIPIO DE LINARES
PERIODO ENERO - DICIEMBRE
VIGENTE AL 30 DE DICIEMBRE

PROYECTO JUNJI

1	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
1	REPARACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA VARAGRUESA	JUNJI	\$ 4,500,000	\$ 4,389,000	\$ 111,000	CONTRATADO A COSESUR, TERMINADO
2	REPARACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA NUEVO AMANECER	JUNJI	\$ 4,500,000	\$ 2,985,877	\$ 1,514,123	CONTRATADO A PAOLA ARAVENA LOPEZ, TERMINADO
3	REPARACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA EL NEVADO	JUNJI	\$ 4,389,000	\$ 4,350,000	\$ 39,000	ADJUDICADO A CRISTIAN CARTEGINA
4	REPRACION JARDIN INFANTIL Y SALACUNA ESCUELA 35	JUNJI	\$ 4,500,000	\$ 4,388,720	\$ 111,280	CONTRATADO ACRISTIAN CARTAGENA ESPINOZA, TERMINADO
5	REPRACION JARDIN INFANTIL Y SALACUNA JARDIN DEL ESTE	JUNJI	\$ 4,500,000	\$ 4,388,720	\$ 111,280	CONTRATADO ACRISTIAN CARTAGENA ESPINOZA,TERMINADO
6	REPARACION JARDIN INFANTIL Y SALACUNA CAMUS 5	JUNJI	\$ 4,500,000	\$ 4,306,848	\$ 193,152	CONTRATADO ACRISTIAN CARTAGENA ESPINOZA,TERMINADO
7	JARDIN INFANTIL Y SALACUNA POBLACION FRONTERA DEL INCA	JUNJI	\$ 4,500,000	\$ 3,026,003	\$ 1,473,997	CONTRATADO A PAOLA ARAVENA LOPEZ, TERMINADO
8	REPARACION JARDIN INFANTIL Y SALACUNA SAN ANTONIO ENCINA	JUNJI	\$ 4,500,000	\$ 4,389,000	\$ 111,000	CONTRATADO A COCESUR,TERMINADO
TOTAL			\$ 49,500,000	\$ 32,224,168		

2	PROYECTOS LICEO TRADICIONAL FINANCIA EL MINEDUC.					
	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
9	MEJORAMIENTO LICEO A-26 VALENTIN LETELIER	MINEDUC	\$ 516,065,138	\$ 516,065,038	\$ 100	CONTRATADO A CONSTRUCTORA PROESSA , EN EJECUCION
10	MEJORAMIENTO LICEO COMERCIAL B-27	MINEDUC	\$ 373,861,559	\$ 373,860,384	\$ 1,175	CONTRATADO A CONSTRUCTORA PROESSA , EN EJECUCION
11	MEJORAMIENTO LICEO A-25 POLITECNICO	MINEDUC	\$ 443,182,102	\$ 443,180,256	\$ 1,846	CONTRATADO A CONSTRUCTORA PROESSA , EN EJECUCION
TOTAL			\$ 1,333,108,799	\$ 1,333,105,678		

3 PROYECTOS FRIL(FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL)						
	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
12	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO POSTA DE VARA GRUESA	F.N.D.R.	\$ 50,000,000	\$ 46,886,157	\$ 3,113,843	CONTRATADO A CARLOS VALENZUELA, TERMINADO
13	REPOSICION DE VEREDAS CENTRICAS DE LINARES	F.N.D.R.	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 0	ADJUDICADAO A CONSTRUCTORA B Y P. TERMINADO
14	CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA FLAVIO TORRES PRIMERA ETAPA.	F.N.D.R.	\$ 49,913,000	\$ 43,795,856	\$ 6,117,144	ADJUDICADO A PROESSA
15	MEJORAMIENTO CANCHAS 2 Y 5 DE ESTADIO MUNICIPAL	F.N.D.R.	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 0	SE EJECUTA POR ADMINISTRACION DIRECTA
16	CONSTRUCCION DE CAMARINES PARA CANCHA 1 Y CANCHA 5	F.N.D.R.	\$ 50,000,000	\$ 48,282,946	\$ 1,717,054	CONTRATADO A PATRICIO ROJAS TERMINADO
17	MEJORAMIENTO CANCHAS DE FUTBOLL LICEO POLITECNICO	F.N.D.R.	\$ 30,000,000	\$ 29,987,167	\$ 12,833	CONTRATADO A PATRICIO ORELLANA, EN EJECUCION
18	CIERRE PERIMETRAL GIMNASIO ORIENTE	F.N.D.R.	\$ 20,000,000	\$ 19,460,049	\$ 539,951	CONTRATADO A Constructora Dos Robles Ltda.TERMINADO
TOTAL			\$ 299,913,000	\$ 288,412,175		

4 PLAN DE REPARACIONES MENORES MINEDUC

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
19	CIERRE PERIMETRAL LICEO VALENTIN LETELIER	MINEDUC	\$ 21,745,000	\$ 21,736,849	\$ 8,151	CONTRATADO A CONSTRUCTORA B y P. LTDA,terminado
20	CIERRE PERIMETRAL ESCUELA FRANCIA	MINEDUC	\$ 19,614,508	\$ 19,427,453	\$ 187,055	CONTRATADO A PATRICIO ORELLANA, TERMINADO
TOTAL			\$ 41,359,508	\$ 41,164,302		

5 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
21	SEDE COMUNITARIA SAN ANTONIO ENCINA	F.N.D.R.	\$ 57,780,000	\$ 55,636,362	\$ 2,143,638	CONTRATADO A CONSTRUCTORA COSESUR, TERMINADO
22	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO , LINARES.	F.N.D.R.	\$ 200,000,000	\$ 169,878,450	\$ 30,121,550	CONTRATADO A SOC.ING. ELEC. MATAQUITO LTDA, TERMINADO
23	SEDE COMUNITARIA CRISOSTOMO GAVIRATTI	F.N.D.R.	\$ 62,400,000	\$ 62,385,838	\$ 14,162	ADJUDICADO A CONSTRUCTORA BELTRAN, MERCADO Y VENEGAS LIMITADA.
24	SEDE COMUNITARIA PABLO NERUDA	F.N.D.R.	\$ 67,640,000	\$ 67,632,326	\$ 7,674	CONTRATADO A CONSTRUCTORA SANTA MARIA
25	EQUIPAMIENTO SEDE COMUNITARIA VILLA PABLO NERUDA	F.N.D.R.	\$ 1,800,000			EN LICITACION
26	AUMENTO DE OBRA GIMNASIO IGNACIO CARRERA PINTO	F.N.D.R.	\$ 37,181,951	\$ 37,181,951	\$ 0	CONTRATADO A CONSTRUCCTORA ECXON
TOTAL			\$ 426,801,951	\$ 392,714,927		

6 FONDOS POST TERREMOTO, MINEDUC

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M.APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
27	DEMOLICION ESCUELA N° 1 MAIPU	MINEDUC	\$ 50,000,000	\$ 49,981,000	\$ 19,000	CONTRATADO A CONSTRUCTORA SANTA SARA, TERMINADO
28	DEMOLICION ESCUELA N° 2 ISABEL RIQUELME	MINEDUC	\$ 50,000,000	\$ 49,981,000	\$ 19,000	CONTRATADO A CONSTRUCTORA SANTA SARA, TERMINADO
TOTAL			\$ 100,000,000	\$ 99,962,000		

7 LEY S.E.P. Y APOORTE EMPRESA ENEL

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
29	HABILITACION E INSTALACION DOMOS ESCUELA I. RIQUELME	MINEDUC	\$ 30,810,000	\$ 30,810,000	\$ 0	CONTRATADO A PATRICIO ORELLANA, terminado
TOTAL			\$ 30,810,000	\$ 30,810,000		

8 FONDO MINISTERIO DE SALUD

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
30	ADQUISICION DE 2 VEHICULOS	MINSAL	\$ 12,495,000	\$ 11,438,899	\$ 1,056,101	ADJUDICADO Y RECIBIDOS DE KOVAKCS, con orden de compra., TERMINADO
31	ADQUISICION DE 2 CONTAINER, CECOF EL HUAPI	MINSAL	\$ 9,100,000	\$ 9,060,660	\$ 39,340	ADQUIRIDOS A CONTAINERLAND, TERMINADO
32	ADQUISISCION DE CAMIONETA DOBLE CABINA	MINSAL	\$ 15,000,000	\$ 13,228,850	\$ 1,771,150	COMPRADA A KOVACS.
33	ADQUISICION DE DESFIBRILADOR	MINSAL	\$ 5,000,000	\$ 4,748,100	\$ 251,900	CONTRATADO A PV EQUIP S.A.
34	PASILLO CUBIERTO, PARA ACCEDER A CONTAINER DE CECOF EL HUAPI	MINSAL	\$ 7,500,000	\$ 5,999,480	\$ 1,500,520	ADJUDICADO A PATRICIO GONZALEZ CONCHA
35	RECINTO DEPORTIVO EN SAPU, SAN JUAN DE DIOS	MINSAL	\$ 4,500,000		\$ 4,500,000	EN TRAMITE DE LICITACION
TOTAL			\$ 53,595,000	\$ 44,475,989		

9 LIECO BICENTENARIO FINANACIA EL MINEDUC

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
--	---------------------	----------------	-------------	---------------	-------	-------------

36	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE AULAS	MINEDUC	\$ 97,000,000	\$ 67,722,416	\$ 29,277,584	160 NOTE BOKS, 6 PIZARRAS, 4 DATAS.
37	DISEÑO DE INGENIERA EDIFICIO LICEO BICENTENARIO	MINEDUC	\$ 6,555,600	\$ 6,555,556		CONTRATO EL MINEDUC AL INGENIERO SR. MARCELO GONZALEZ, REALIZA LOS DISEÑOS
38	CONSTRUCCION DE AULAS	MINEDUC	\$ 304,000,000		\$ 304,000,000	EN TRAMITE DE APROBACION, UNA VEZ TERMINADO EL DISEÑO INGENIERIA
TOTAL			\$ 407,555,600	\$ 74,277,972		

10 PROYECTOS P.M.B. FINANCIA LA SUBDERE

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
39	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO POBLACION MI CASA	SUBDERE	\$ 45,000,000	\$ 45,000,000	\$ 0	CONTRATADO A MAQUINOX, TERMINADO
40	CONST. ALCANTARILLADO Y EXTEN. AGUA POTABLE, SECTOR AGUA FRIA	SUBDERE	\$ 123,359,000	\$ 108,193,052	\$ 15,165,948	CONTRATADO A CLAUDIO RIVAS R., PROXIMO A INICIAR FAENAS.
41	RED DE ALCANTARILLADO, MEJ. Y EXTEN.RED DE A.P. SERCTOR LAS HORNILLAS	SUBDERE	\$ 32,000,000	\$ 32,000,000	\$ 0	CONTRATADO A SR. EDUARDO CASTRO
42	CONST. ALCANTARILLADO Y EXTEN. AGUA POTABLE, AGUA FRIA,INSPECCION TEC.	SUBDERE	\$ 9,000,000	\$ 0	\$ 9,000,000	EN LICITACION.
43	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS PMB COMUNA DE LINARES	SUBDERE	\$ 14,400,000		\$ 14,400,000	A LA ESPERA DE LA FIRMA DEL CONVENIO
44	ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LINARES	SUBDERE	\$ 31,000,000		\$ 31,000,000	PARA LICITACION
			\$ 254,759,000	\$ 185,193,052		

11 PROYECTOS F.N.D.R. CIRCULAR 35

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
45	ADQUISICION DE 2 CAMIONES ALGIBES	F.N.D.R.	\$ 104,429,600	\$ 102,199,461	\$ 2,230,139	COMPRADOS Y FUNCIONANDO COMPRA A MACO INDUS. Y COMERCIAL
46	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	F.N.D.R.	\$ 44,756,800	\$ 44,700,137	\$ 56,663	COMPRADA Y RECIBIDA A DERCOMAC (U\$ 97.174,21), TERMINADO
47	ADQUISICION DE CAMION LIMPIAFOSAS DE 10.000.- LITROS	F.N.D.R.	\$ 57,600,000	\$ 54,230,123	\$ 3,369,877	APROBADO LA COMPRA A EMPRESA FORTALEZA S.A. ORDEN 2337-71-CM11
48	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS 4 X 4.	F.N.D.R.	\$ 31,869,000	\$ 27,544,504	\$ 4,324,496	RECIBIDOS LOS VEHICULOS 2 CAMIONETAS 4X4, CHEVROLET.TERMINADO
			\$ 238,655,400	\$ 228,674,225		

12 PROYECTOS CON FONDOS MUNICIPALES

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
49	CONSTRUCCION DE RELOJ EN PLAZA DE ARMAS	MUNICIPAL	\$ 25,217,000	\$ 25,216,906	\$ 94	CONTRATADO A FERNANDO VEGA GODOY, EN EJECUCION
50	CONST. DE VEREDAS Y PARADERO DE BUSES PROLONGACION K. MOLLER	MUNICIPAL	\$ 14,000,000	\$ 14,000,000	\$ 0	POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EJECUCION
51	PASILLO CUBIERTO EN ESCUELA ISABEL RIQUELME	MUNICIPAL	\$ 5,988,556	\$ 5,988,556	\$ 0	CONTRATADO A SOCIEDAD ENRIQUE CONCHA LIMITADA, TERMINADO
52	MEJORAMIENTO ODEON PLAZA DE ARMAS	MUNICIPAL	\$ 5,000,000		\$ 5,000,000	EN LICITACION
			\$ 50,205,556	\$ 45,205,462		

13 PROYECTOS FRIL 2011, PLAZAS ACTIVAS FINANCIA EL GOBIERNO REGIONAL

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
53	CONSTRUCCION DE PLAZAS ACTIVAS SECTOR CARLOS CAMUS II	FNDR	\$ 37,500,000	\$ 34,209,000	\$ 3,291,000	CONTRATADO A CONSTRUCCIONES Y SONDAJES S.A.
54	CONSTRUCCION DE PLAZAS ACTIVAS SECTOR PLAZOLETA VICTOR JARA	FNDR	\$ 37,500,000	\$ 37,500,000	\$ 0	CONTRATADO A FAHNEU.
55	CONSTRUCCION DE PLAZAS ACTIVAS SECTOR EMILIO GIDI	FNDR	\$ 37,500,000	\$ 36,583,726	\$ 916,274	ADJUDICADA A CONSTRUCCIONES Y SONDAJE S.A.
56	CONSTRUCCION DE PLAZAS ACTIVAS SECTOR VILLA INDEPENDENCIA	FNDR	\$ 37,500,000	\$ 37,500,000	\$ 0	ADJUDICADA A EMPRESA MUNDO URBANO S.A.
			\$ 150,000,000	\$ 145,792,726		

14 PROYECTOS P.M.U.-EMERGENCIA FINANCIA LA SUBDERE

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
55	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE TENNIS EN ESTADIO FISCAL	P.M.U.	\$ 49,932,000	\$ 49,480,676	\$ 451,324	ADJUDICADO A CONSTRUCTORA B Y P.
58	GIMNASIOS AL AIRE LIBRE	P.M.U.	\$ 49,990,000	\$ 49,812,611	\$ 177,389	ADJUDICADO A EMPRESA ACCUDJ EIRL. (VICTOR ACEVEDO CUELLAR.)
59	MEJ. Y CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CONSEJO LOCAL DE DEPORTES	P.M.U.	\$ 14,772,000	\$ 12,968,130	\$ 1,803,870	ADJUDICADO A CARLOS VALENZUELA
60	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR NUEVO AMANECER 1 ETAPA	P.M.U.	\$ 49,500,000	\$ 44,923,343	\$ 4,576,657	ADJUDICADO A EMPRESA C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
61	REPOSICION INSTALACION ELECTRICA CONSULTORIO SAN JUAN DE DIOS.	P.M.U.	\$ 9,081,000		\$ 9,081,000	EN TRAMITE DE LICITACION
62	AMPLIACION DE COBERTIZO KIOSKO ALAMEDA VALENTIN LETELIER	P.M.U.	\$ 7,600,000		\$ 7,600,000	A LA ESPERA DE CAMBIO Y AMPLIACION DE PROYECTO
63	REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL QUINTA MUNICIPAL	P.M.U.	\$ 49,219,000	\$ 48,459,775	\$ 759,225	ADJUDICADO A CARLOS VALENZUELA
64	MEJORAMIENTO TRAMO PONIENTE PASO BAJO NIVEL VIRGEN DEL CARMEN,LINARES	P.M.U.	\$ 49,977,000			A LA ESPERA DEL OFICIO QUE APRUEBA
			\$ 280,071,000	\$ 49,812,611		

15 PROYECTOS P.M.U. DE EMPLEO SUBPROGRAMA TRADICIONAL IRAL 2011

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
65	REP. EN ESTADIO FISCAL Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN SANTA LUCINDA	P.M.U.	\$ 23,788,000	\$ 23,788,000	\$ 0	ADMINISTRACION DIRECTA, EN EJECUCION
66	CONSTRUCCION DE DOBLE ALCANTARILLAS VILLAS CAMUS 5	P.M.U.	\$ 19,600,000		\$ 19,600,000	ADMINISTRACION DIRECTA, EN EJECUCION
			\$ 43,388,000	\$ 23,788,000		

16 PROYECTOS P.M.U. DE EMPLEO EMERGENCIA REGIONAL

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
67	AMPLIACION DE COBERTIZO DE ESPERA FRENTE A RECINTO PENITENCIARIO	P.M.U.	\$ 29,200,000	\$ 28,500,000	\$ 700,000	ADMINISTRACION DIRECTA, TERMINADO
68	INS.DE 150 ML DE TUBOS DE 600 MM EN POBLACION COMANDANTE ARAYA.	P.M.U.	\$ 25,700,000	\$ 22,000,000	\$ 3,700,000	ADMINISTRACION DIRECTA, TERMINADO
69	CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL POBLACION MIGUEL LEON PRADO.	P.M.U.	\$ 29,200,000	\$ 28,500,000	\$ 700,000	ADMINISTRACION DIRECTA, TERMINADO
70	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS	P.M.U.	\$ 23,174,000	\$ 23,174,000	\$ 0	ADMINISTRACION DIRECTA,TERMINADO
71	CONSTRUCCION CIERRE ESTADIO MUNICIPAL, COSTADO SUR ORIENTE	P.M.U.	\$ 23,498,000	\$ 23,498,000	\$ 0	APROBADA SU EJECUCION UGD 3157, ADMINISTRACION DIRECTA, TERMINADO
72	CONST. ALCANTARILLA DE 600 MM, EN CALLE LOS LIRIOS, POBLACION EL PERAL	P.M.U.	\$ 12,886,700	\$ 12,886,700	\$ 0	APROBADA SU EJECUCION UGD 3157,ADMINISTRACION DIRECTA, TERMINADO
73	AMPLIACION Y TERMINACION SEDE SOCIAL POBLACION MIGUEL LEON PRADO	P.M.U.	\$ 29,618,000	\$ 29,618,000	\$ 0	APROBADO MEDIANTE OFICIO UGD 3499,ADMINISTRACION DIRECTA
74	CONSTRUCCION DE PUENTE EN AVDA. PATRICIO LYNCH EL NEVADO DE LINARES	P.M.U.	\$ 19,298,000	\$ 19,298,000	\$ 0	APROBADA SU EJECUCION UGD 3157,ADMINISTRACION DIRECTA, TERMINADO
			\$ 192,574,700	\$ 187,474,700		

17 PROYECTOS PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL .

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M.ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
75	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE CAMELIAS 1	M. INTERIOR	\$ 25,000,000	\$ 20,990,410	\$ 4,009,590	ADJUDICADO A EMPRESA CONSTRUCTORA DE PATRICIO GONZALEZ CONCHA.
76	RECUPERACION DE EQUIPAMIENTO EN TORNO A SEDE SOCIAL EMA JAUCH	M. INTERIOR	\$ 15,000,000		\$ 15,000,000	PREPARANDO LAMINAS Y PROYECTO.
77	CONSTRUCCION DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS EMA JAUCH	M. INTERIOR	\$ 20,000,000		\$ 20,000,000	PREPARANDO LAMINAS Y PROYECTO.
78	EQUIPAMIENTO JUNTA DE VECINOS EL ROSARIO (FRANCISCO IBANEZ CON)	M. INTERIOR	\$ 15,000,000		\$ 15,000,000	PREPARANDO LAMINAS Y PROYECTO.
			\$ 75,000,000	\$ 20,990,410		

18 FONDOS MINISTERIO DE TRANSPORTE-SUBDERE

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
79	SEÑALES INFORMATIVAS Y TURISTICAS TIPO VELETA, COMUNA DE LINARES	SUBDERE-MTT.	\$ 60,288,000		\$ 60,288,000	APROBADO, A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LOS RECURSOS.
80	CONST.GARITAS PEATONALES , SECTOR SALIDA NORORIENTE LINARES - PTE PUTAGA	SUBDERE-MTT.	\$ 29,744,000		\$ 29,744,000	APROBADO, A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LOS RECURSOS.
81	CONST.GARITAS PEATONALES , SECTOR PUENTE DE ARCO-JUAN AMIGO	SUBDERE-MTT.	\$ 49,999,000		\$ 49,999,000	APROBADO, A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LOS RECURSOS.
82	CONST.GARITAS PEATONALES , SECTOR LINARES -PUENTE DE ARCO	SUBDERE-MTT.	\$ 36,757,000		\$ 36,757,000	APROBADO, A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LOS RECURSOS.
83	CONST.GARITAS PEATONALES , SECTOR PUENTE DE ARCO- EMBALSE ANCOA	SUBDERE-MTT.	\$ 49,849,000		\$ 49,849,000	APROBADO, A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LOS RECURSOS.
84	CONST.GARITAS PEATONALES , SECTOR LINARES-PUENTE SIFON PALMILLA	SUBDERE-MTT.	\$ 49,999,000		\$ 49,999,000	APROBADO, A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LOS RECURSOS.

\$ 276,636,000\$ 0

19 PROYECTOS P.M.U. FIE EDUCACION

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M.APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
85	PEPOSICION DE CUBIERTA ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA	P.M.U.	\$ 27,067,000	\$ 24,378,081	\$ 2,688,919	CONTRATADO A PROESSA
86	NORMALIZACION CAMARINES Y GRADERIAS ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA	P.M.U.	\$ 49,947,000	\$ 36,000,000	\$ 13,947,000	ADJUDICADO A CONSTRUCTORA CENTRO SUR.

\$ 77,014,000\$ 60,378,081

20 PROYECTOS SUBDERE, CONVENIO PLAN COMUNA LIMPIA

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
87	PUNTO VERDE	SUBDERE	\$ 96,334,000		\$ 96,334,000	APROBADO , A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LOS RECURSOS

\$ 96,334,000\$ 0

21 PROYECTOS FRIL- BICENTENARIO

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M.APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
88	CONSTRUCCION MONUMENTO PUBLICO AL BICENTENARIO: HOMBRE Y ESPUELA	SUBDERE	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 0	CONTRATADO A ESCULTORA MARIA ANGELICA ECHAVARRI

\$ 50,000,000\$ 50,000,000

22 PROYECTOS MINISTERIO DE ENERGIA

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	MONTO ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
89	INSTALACION DE COLECTORES SOLARES EN LICEO POLITECNICO.	MINIS. DE ENERGIA	\$ 100,000,000		\$ 100,000,000	FIRMADO EL CONVENIO

\$ 100,000,000\$ 0

23 PROYECTOS MINEDUC DE INICIATIVAS DE URGENCIA

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M. ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
89	MEJORAMIENTO ESCUELA SIMON BOLIVAR (SAN ANTONIO ENCINA)	MINEDUC	\$ 70,000,000		\$ 70,000,000	EN TRAMITE DE ELABORACION DEL PROYECTO
91	ADQUISICION DE 2 AULAS EN ESCUELA MAIPU	MINEDUC	\$ 25,000,000		\$ 25,000,000	EN TRAMITE DE ELABORACION DEL PROYECTO

\$ 95,000,000\$ 0

24 PROYECTOS MINISTERIO DE EDUCACION, EQUIPAMIENTO DE LICEOS TECNICOS

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	M. APROBADO	M.ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
92	EQUIPAMIENTO PARA DIBUJO TECNICO EN LICEO DIEGO PORTALES	MINEDUC LICEO T.	\$ 38,880,634		\$ 38,880,634	EN TRAMITE DE LICITACION
			\$ 38,880,634	\$ 0		

SUB-TOTAL	\$ 4,722,281,514	\$ 3,224,078,397
-----------	------------------	------------------

PROYECTO A CARGO DE OTROS ORGANISMOS

25 PROYECTOS DE ESTUDIOS CON DIVERSOS FINANCIAMIENTO A CARGO DE OTROS ORGANISMOS

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	MONTO APROBADO	MONTO ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
1	ESTUDIO CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL	FNDR	\$ 112,000,000	\$ 112,000,000	\$ 0	EN EJECUCION A CARGO DE LA CONSULTORA,MERCEDES FERNANDEZ.
2	ESTUDIO CAMINO SECTOR LLEPO EL PEÑASCO	SECTORIALES	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 0	TERMINADO LO HIZO LA CONSULTORA LIMITE
3	ESTUDIO DE INGENIERIA EJE MAIPU, JANUARIO ESPINOZA, CARMEN	SECTORIALES	\$ 120,000,000	\$ 120,000,000	\$ 0	CONTRATADO A CONSULTORA CRISTIAN MICHELL VERGARA
4	DISEÑO Y REPOSICION CON EQUIPAMIENTO EDIFICIO P.D.I. LINARES.	FNDR	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	\$ 0	EN EJECUCION A CARGO DE LA CONSULTORA, plan arquitectos Ltda.
5	DISEÑO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR LAS TOSCAS LAS HIGUERAS	SECTORIALES	\$ 14,907,000	\$ 14,907,000	\$ 0	CONTRATADO A ALPHA INGENIERIA EN PROYECTOS
6	ESTUDIO DISEÑO CONSTRUCCION CESFAN NUEVO AMANECER.	SECTORIALES	\$ 45,000,000	\$ 41,896,960	\$ 3,103,040	ADJUDICADO A EMPRESA CONSULTORA SWARQ S.A.. TERMINA EL 20 DE MARZO
7	ESTUDIO DISEÑO DE 30 KILOMETROS DE RED DE CICLOVIAS PARA LINARES	SECTRA	\$ 56,831,250	\$ 56,831,250	\$ 0	CONTRATADO POR SECTRA A DON CARLOS ARRATIA RODRIGUEZ
8	DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PUENTE ALTO	DOH	\$ 18,000,000	\$ 17,538,700	\$ 461,300	CONTRATADO A AMARO Y JARA INGENIEROS LTDA. PLAZO 200 DIAS
9	DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR LA UNION SAN VICTOR LAMAS		\$ 26,500,000	\$ 26,500,000	\$ 0	CONTRATADO A INVAR S.A.
10	DISEÑO REMODELACION CORAZON DE MARIA	FNDR	\$ 86,800,000		\$ 86,800,000	LICITACION PRIVADA, A CARGO DE ARQUITECTURA, ABRE EL 30 DEL NOVIEMBRE.

SUB TOTAL	\$ 620,038,250	\$ 529,673,910
-----------	----------------	----------------

26 PROYECTOS DE INVERSION CON DIVERSOS FINANCIAMIENTO A CARGO DE OTROS ORGANISMOS

	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	MONTO APROBADO	MONTO ADJUDICADO	SALDO	OBSERVACION
--	---------------------	----------------	----------------	------------------	-------	-------------

1	MEJORAMIENTO AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ	FNDR	\$ 380,000,000	\$ 380,000,000	\$ 0	EN EJECUCION A CARGO DE ASFALTOS DEL MAULE, TERMINADO
2	MEJORAMIENTO RUTA SAN ANTONIO LLEPO	SECTORIALES	\$ 901,000,000	\$ 770,747,996	\$ 130,252,004	CONTRATADO A EMPRESA ASFALCURA S.A. INICIO EN EL MES DE NOVIEMBRE
3	CONSTRUCCION A.P.R. LA POSADA	SECTORIALES	\$ 222,000,000	\$ 221,139,117	\$ 860,883	CONTRATADO A CONSTRUCTORA C.V.R. EN EJECUCION
4	AMPLIACION A.P.R. EMBALSE ANCOA	SECTORIALES	\$ 115,000,000	\$ 114,850,319	\$ 149,681	CONTRATADO A JULIO AHUMADA EN EJECUCION
5	MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL	FNDR	\$ 1,714,180,616	\$ 1,711,334,956	\$ 2,845,660	CONTRATADO A CONST. B Y C. EN EJECUCION
6	MEJORAMIENTO EDIFICIO GOBERNACION DE LINARES	FNDR	\$ 381,000,000	\$ 364,718,000	\$ 16,282,000	CONTRATADO A CONSTRUCTORA MARCELO ALBORNOZ AVILEZ
7	CONSTRUCCION DE SONDAGE EN COMITÉ APR UNION SAN VICTOR ALAMOS	SECTORIALES	\$ 29,000,000	\$ 28,399,390	\$ 600,610	CONTRATADO A JUAN SALGADO E HIJOS.
8	MEJORAMIENTO HOGAR DE ADULTO SAGRADO CORAZON	FNDR	\$ 1,196,000,000	\$ 1,195,557,213	\$ 442,787	CONTRATADO A CONST. B Y C A CARGO DE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA
9	MEJORAMIENTO HOGAR ADULTO SAGRADO CORAZON, EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS	FNDR	\$ 89,144,785			EN TRAMITE DE LICITACION APROBADO EL 12 DEL 12 DEL 2011 POR EL CORE
10	CONSTRUCCION DE CIRCUNVALACION NORTE	FNDR	\$ 9,125,000,000	\$ 7,576,297,350	\$ 1,548,702,650	PROPUESTA LA EMPRESA VALKO S.A.
11	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE LA CIRCUNVALACION NORTE A LINARES	FNDR	\$ 420,000,000		\$ 420,000,000	EN LICITACION POR VIALIDAD I.D. 1297-61-LP11, CIERRA EL 15 DE DICIEMBRE.
12	PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS I ETAPA , COLECTOR CUELLAR	FNDR	\$ 5,017,000,000		\$ 5,017,000,000	EN TRAMITE DE LICITACION POR LA D.O.H. ID 1506-47-LP11, 1506-38-LP11.
13	REPOSICION ESC. N° 1 Y ESC. N° 2	MINEDUC	\$ 1,946,670,000	\$ 1,946,620,000	\$ 50,000	LICITADO POR ARQUITECTURA, CONTRATO A CONSTRUCTORA PROAS.
14	PAVIMENTO CALLES CIRCUNVALACION ORIENTE, REZAGADOS 19 LLAMADO .	SERVIU	\$ 29,404,000	\$ 25,869,706	\$ 3,534,294	CONSTRUCTORA SANTA PATRICIA, EN EJECUCION
15	PAVIMENTO DE CALLE VILLA SANTA SARA	SERVIU	\$ 26,000,000	\$ 25,457,995	\$ 542,005	CONSTRUCTORA SANTA PATRICIA, EN EJECUCION
16	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA PASAJE LIBERTAD	MINVU	\$ 4,585,000		\$ 4,585,000	EN TRAMITE DE LICITACION POR EL SERVIU
17	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA PASAJE RAUL SILVA	MINVU	\$ 11,842,000		\$ 11,842,000	EN TRAMITE DE LICITACION POR EL SERVIU
18	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA PASAJE OSCAR GONZALEZ	MINVU	\$ 6,513,000		\$ 6,513,000	EN TRAMITE DE LICITACION POR EL SERVIU
19	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA CALLE BOMBERO GUILLERMO GONZALEZ	MINVU	\$ 25,995,000		\$ 25,995,000	EN TRAMITE DE LICITACION POR EL SERVIU, ID 653-1 -LP11
20	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA CALLE COIRONAL	MINVU	\$ 2,765,000		\$ 2,765,000	EN TRAMITE DE LICITACION POR EL SERVIU
21	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA CALLE ERNESTO CAVICHIOLI	MINVU	\$ 6,748,000		\$ 6,748,000	EN TRAMITE DE LICITACION POR EL SERVIU, ID 653-1 -LP11
22	CONSTRUCCION PAVIMENTO SALIDA CUELLAR 2° ETAPA	FNDR	\$ 79,445,000	\$ 66,287,165	\$ 13,157,835	CONTRATADO A CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA PATRICIA LTDA.
23	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE BANDERA	FNDR	\$ 22,834,000		\$ 22,834,000	EN LICITACION POR EL SERVIU, ID 653-570-LP11 CIERRA EL 18/10
24	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE BRASIL SUR	FNDR	\$ 43,700,000	\$ 43,697,797	\$ 2,203	CONTRATADO A CONSTRUCTORA RAR S.A.
25	MEJORAMIENTO PAVIMENTO 1/2 CALZADA CALLE CHORRILLOS	FNDR	\$ 13,065,000		\$ 13,065,000	EN LICITACION POR EL SERVIU, ID 653-570-LP11 CIERRA EL 18/10
26	AMPLIACION PAVIMENTO CORONEL LUIS CARRERA , ORIENTE ENTRE CAMINOS A PANIMAVIDA Y YERBA	FNDR	\$ 88,000,000	\$ 87,600,264	\$ 399,736	ADJUDICADO A URBANA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LIMITADA
27	CONSERVACION SISTEMAS SECUNDARIOS DE AGUAS LLUVIAS LINARES, TALCA, C	MINVU	\$ 80,186,844		\$ 80,186,844	EN LICITACION POR EL SERVIU ID N° 653-63-LP11 LP 62/2011 cierra el27- 10
28	OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR LAS TOSCAS	SECTORIALES	\$ 39,000,000	\$ 38,764,274	\$ 235,726	CONTRATADO A SR. ESTEBAN MORALES.
29	MEJORAMIENTO RUTA L-250 LAS HORNILLAS EL EMBOQUE KM,0- KM 6,6	VIALIDAD	\$ 517,000,000	\$ 458,380,322	\$ 58,619,678	CONTRATADO A CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. PLAZO 210 DIAS
30	MEJORAMIENTO RUT A L-419 SAN ANTONIO ALAMOS KM 0,00 - KM 7,7.	VIALIDAD	\$ 603,000,000	\$ 534,777,043	\$ 68,222,957	CONTRATADO A CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. PLAZO 210 DIAS
31	OBRA DE CONSERVACION SERVICIO APR, PALMILLA BAJO	DOH	\$ 7,100,000	\$ 7,028,262	\$ 71,738	CONTRATO A ESTEBAN MORALES OLIVARES, A CARGO DE AGUAS NUEVO SUR
32	CONSTRUCCION TALLERES DE VIALIDAD	FNDR	\$ 1,130,000,000	\$ 1,129,157,023	\$ 842,977	CONTRATADO A CONST. B Y C , UNIDAD TECNICA DIRECCION DE ARQUITECTURA
33	CONSTRUCCION DE TRIBUNALES DE JUSTICIA	FONDOS PODER J.			\$ 0	CONSTRUCTORA B.C.B. LTDA. A CARGO DEL PODER JUDICIAL.
34	CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES, RIO ACHIBUENO, SECTOR HUAPI BAJO, LINARES	FONDOS D.O.H.	\$ 355,000,000	\$ 350,256,413	\$ 4,743,587	CONSTRUCTORA CONSUL S.A.
35	INSTALACION DE PIZARRAS INTERACTIVAS EN 4 COLEGIOS DE LINARES (12 p.)	FNDR-FRIL	\$ 34,800,000		\$ 34,800,000	LICITADO POR LA SECREDOC, CHANELS MEDIA
36	INSTALACION DE PIZARRAS INTERACTIVAS EN 11 COLEGIOS DE LINARES (30 p.)	FNDR-FRIL	\$ 87,000,000		\$ 87,000,000	LICITADO POR LA SECREDOC, VIDEO CORP.
37	INTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN 11 COLEGIO DE LINARES	FNDR-FRIL	\$ 73,700,000		\$ 73,700,000	LICITADO POR LA SECREDOC EJECUTA SILCOSIL
38	REPARACION DE EVENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LINARES	FNDR	\$ 406,000,000	\$ 279,267,160	\$ 126,732,840	ADJUDICADO A FERNANDO VEGA

39	PAVIMENTO PARTICIPATIVO PASAJE LOS AVELLANOS POB. MARIA PEREGRINA Y.B.	SERVIU-MINVU	\$ 6,900,000		\$ 6,900,000	
40	PAVIMENTO PARTICIPATIVO PASAJE MAQUEHUA POBL. MARIA PEREGRINA Y.BUEN	SERVIU-MINVU	\$ 12,600,000		\$ 12,600,000	
42	PAVIMENTO PARTICIPATIVO PASAJE ABRANQUIL POBL. MARIA PEREGRINA Y.BUEN	SERVIU-MINVU	\$ 6,675,000		\$ 6,675,000	
42	PAVIMENTO PARTICIPATIVO PASAJE POLCURA POBL. MARIA PEREGRINA Y.BUENAS	SERVIU-MINVU	\$ 6,600,000		\$ 6,600,000	
43	PAVIMENTO PARTICIPATIVO PASAJE QUINILAHUE POBL. M. PEREGRINA Y. BUENAS	SERVIU-MINVU	\$ 3,075,000		\$ 3,075,000	
44	PAVIMENTO PARTICIPATIVO CALLE DALCAHUE SALIDA A PANIMAVIDA P. Y. BUENAS	SERVIU-MINVU	\$ 4,375,000		\$ 4,375,000	
45	PAVIMENTO PARTICIPATIVO CALLE EL ROBLE SALIDA A PANIMAVIDA P. Y. BUENAS	SERVIU-MINVU	\$ 37,275,000		\$ 37,275,000	
46	PAVIMENTO PARTICIPATIVO CALLE 18 DE SEPT. SALIDA A PANIMAVIDA P. Y. BUENAS	SERVIU-MINVU	\$ 22,925,000		\$ 22,925,000	
47	PAVIMENTO PARTICIPATIVO CALLE BALMACEDA, VILLA SANTA SARA	SERVIU-MINVU	\$ 18,795,000		\$ 18,795,000	
48	PAVIMENTO PARTICIPATIVO CALLE BAQUEDANO, VILLA SANTA SARA.	SERVIU-MINVU	\$ 19,000,000		\$ 19,000,000	
49	PROYECTOS FRILL 2012	FNDR	\$ 800,000,000		\$ 800,000,000	

SUB TOTAL	\$ 26,167,898,245	\$ 17,356,207,765
-----------	-------------------	-------------------

150	TOTAL DE INVERSION PARA LA COMUNA DE LINARES AÑO 2011	\$ 31,510,218,009	\$ 21,109,960,072
-----	---	-------------------	-------------------

EXPLICACION DE COLORES

	PROYECTO CONTRATADO
	PROYECTO EN TRAMITE DE CONTRATACION
	PROYECTO APROBADO.

LUIS ALVAREZ ORTEGA
SECPLAN DE LINARES

LINARES, DICIEMBRE 30 DEL 2011